令和6年度の建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の進捗状況について

1 要旨

建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の令和6年度上半期の進捗状況（令和6年9月末時点）を報告する。

2 現状

広域計画（令和5年～14年度）に基づき、施設の最適化に向けた再編整備、管路の耐震化等の危機管理対策や、老朽化した施設の更新の施設整備に取り組んでいる。

3 進捗状況

- 令和6年度当初は367件の工事及び業務を発注する計画であったが、関連工事（道路改良工事等に伴う管路の移設）の取りやめや漏水対応の追加等により、9月末時点で330件の発注に見直し、このうち上半期で299件の発注を計画していた。
- 上半期で発注を予定していた299件のうち、上半期の発注実績（9月末時点）は264件となっており、進捗率は88%（264/299件）である。
- 下半期は66件の発注を予定している。

<令和6年度上半期発注実績> 令和6年9月末時点

区分	令和6年度（年間）			上半期		下半期	
	発注計画 （当初） （A）	見直しの 増減 （B）	見直し後の 発注計画 （9月末時点） （C=A+B）	見直し後の 発注計画 （9月末時点） （D）	発注実績 （E）	進捗率 （F=E/D）	発注予定 （G=C-E）
本部	22	0	22	21	13	61.9%	9
竹原事務所	9	0	9	9	6	66.7%	3
三原事務所	45	▲6	39	36	34	94.4%	5
府中事務所	14	▲5	9	8	8	100%	1
三次事務所	17	0	17	14	14	100%	3
庄原事務所	49	▲9	40	38	36	94.7%	4
東広島事務所	41	▲6	35	29	21	72.4%	14
廿日市事務所	40	▲6	34	31	29	93.5%	5
安芸高田事務所	8	0	8	8	1	12.5%	7
江田島事務所	12	▲2	10	9	9	100%	1
熊野事務所	9	1	10	7	7	100%	3
北広島事務所	5	0	5	5	5	100%	0
大崎上島事務所	4	▲1	3	3	3	100%	0
世羅事務所	9	0	9	7	8	114%	1
神石高原事務所	4	0	4	4	3	75.0%	1
広島水道事務所	79	▲3	76	70	67	95.7%	9
水道企業団全体	367	▲37	330	299	264	88.3%	66