

令和 7 年 1 月 16 日

工務課

令和 6 年度建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の進捗状況について

1 要旨

建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の令和 6 年 12 月末時点の進捗状況を報告する。

2 現状

広域計画（令和 5 年～14 年度）に基づき、施設の最適化に向けた再編整備、管路の耐震化等の危機管理対策や、老朽化した施設の更新の施設整備に取り組んでいる。

3 進捗状況

- 令和 6 年度は、上期末時点で見込んでいた 330 件から、10 月補正等による 5 件の減により 325 件（複数年度に跨ぐ工事等を含む。）の発注を予定している。
- このうち、12 月末時点で 311 件を発注した。（進捗率：96%）
- 残りの 14 件は、今年度末までに発注できる見込み。

<機関別の発注実績> 令和 6 年 12 月末時点

単位（件）

発注機関	R 6 発注見込 (上期末時点) (A)	見直し件数 (B)	R 6 発注見込 (12 月末時点) (C) = (A) + (B)	発注実績 (12 月末時点) (D)	進捗率 (D) / (C)	1 ～ 3 月 発注予定
本部	22	▲6	16	15	94%	1
竹原事務所	9	▲1	8	7	88%	1
三原事務所	39	1	40	37	93%	3
府中事務所	9	0	9	9	100%	—
三次事務所	17	1	18	17	94%	1
庄原事務所	40	0	40	40	100%	—
東広島事務所	35	0	35	33	91%	2
廿日市事務所	34	0	34	34	100%	—
安芸高田事務所	8	0	8	8	100%	—
江田島事務所	10	0	10	10	100%	—
熊野事務所	10	0	10	10	100%	—
北広島事務所	5	0	5	5	100%	—
大崎上島事務所	3	0	3	3	100%	—
世羅事務所	9	0	9	8	89%	1
神石高原事務所	4	0	4	4	100%	—
広島水道事務所	76	0	76	71	93%	5
合計	330	▲5	325	311	96%	14