

令和7年度の建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の進捗状況について

1 主旨

建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の令和7年度上半期の進捗状況（令和7年9月末時点）を報告する。

2 進捗状況

- 令和7年度当初は303件の工事及び業務を発注する計画であったが、国交付金の交付決定状況を踏まえた発注時期の繰り延べや関連工事（道路改良工事等に伴う管路の移設）の取りやめ等により、9月末時点で244件の発注に見直し、このうち上半期で207件の発注を計画していた。
- 上半期で発注を予定していた207件のうち、上半期の発注実績（9月末時点）は183件となっており、進捗率は88%（183/207件）である。
- 下半期は61件の発注を予定している。

<令和7年度上半期発注実績> 令和7年9月末時点

区分	令和7年度（年間）			上半期			下半期
	発注計画 （当初） （A）	見直しの 増減 （B）	見直し後の 発注計画 （9月末時点） （C=A+B）	見直し後の 発注計画 （9月末時点） （D）	発注実績 （E）	進捗率 （F=E/D）	発注予定 （G=C-E）
本部	13	4	17	8	7	87.5%	10
竹原事務所	8	▲1	7	7	5	71.4%	2
三原事務所	39	▲9	30	29	27	93.1%	3
府中事務所	8	3	11	5	3	60.0%	8
三次事務所	19	▲8	11	8	11	137.5%	0
庄原事務所	26	▲5	21	19	19	100%	2
東広島事務所	30	▲7	23	20	15	75.0%	8
廿日市事務所	44	▲12	32	34	23	67.6%	9
安芸高田事務所	13	▲7	6	3	3	100%	3
江田島事務所	9	▲1	8	6	7	116.7%	1
熊野事務所	7	▲3	4	3	3	100%	1
北広島事務所	4	▲2	2	2	2	100%	0
大崎上島事務所	3	▲2	1	0	0	—	1
世羅事務所	12	▲3	9	6	8	133.3%	1
神石高原事務所	3	▲2	1	1	0	0.0%	1
広島水道事務所	65	▲4	61	56	50	89.3%	11
水道企業団全体	303	▲59	244	207	183	88.4%	61