

令和 7 年度の建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の進捗状況について

1 趣旨

建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の令和 7 年 12 月末時点の進捗状況を報告する。

2 進捗状況

- 令和 7 年度は、上期末時点で見込んでいた 244 件から、関係機関との調整が整い発注時期が確定したことによる 2 件の増及び他事業関連等の進捗状況を踏まえた発注見送りによる 2 件の減により、244 件（複数年度に跨ぐ工事等を含む。）の発注を予定している。
- このうち、12 月末時点で 226 件を発注しており、進捗率は 93%（226/244 件）である。
- 残りの 18 件は、今年度末までに発注できる見込み。

<機関別の発注実績> 令和 7 年 12 月末時点

（単位：件）

発注機関	R 7 発注見込 (上期末時点) (A)	見直し件数 (B)	R 7 発注見込 (12 月末時点) (C) = (A) + (B)	発注実績 (12 月末時点) (D)	進捗率 (D) / (C)	1 ～ 3 月 発注予定
本部	17	0	17	11	65%	6
竹原事務所	7	0	7	7	100%	—
三原事務所	30	0	30	30	100%	—
府中事務所	11	▲ 2	9	7	78%	2
三次事務所	11	0	11	11	100%	—
庄原事務所	21	0	21	21	100%	—
東広島事務所	23	0	23	20	87%	3
廿日市事務所	32	0	32	30	94%	2
安芸高田事務所	6	0	6	6	100%	—
江田島事務所	8	0	8	8	100%	—
熊野事務所	4	0	4	4	100%	—
北広島事務所	2	0	2	2	100%	—
大崎上島事務所	1	0	1	1	100%	—
世羅事務所	9	0	9	9	100%	—
神石高原事務所	1	0	1	1	100%	—
広島水道事務所	61	2	63	58	92%	5
合計	244	0	244	226	93%	<u>18</u>