

令和5年度の建設工事等の実績について

1 要旨

令和5年度における建設工事及び測量・設計コンサルタント等業務の発注実績と主要プロジェクトの完成実績を報告する。

2 令和5年度発注実績

- 令和5年度当初は、286件の工事及び業務を発注する予定であったが、10月補正等により17件を加え、見直し後の発注計画は303件となっていた。
- 令和5年度の発注実績は、303件であった。

＜令和5年度発注実績＞ 令和6年3月末時点

区分	令和5年度（年間）			
	発注計画(当初) (A)	10月補正等 (B)	発注計画(見直し) (C=A+B)	発注実績 (D)
本部	27	0	27	27
竹原事務所	11	0	11	11
三原事務所	39	4	43	43
府中事務所	11	▲1※	10	10
三次事務所	13	0	13	13
庄原事務所	21	0	21	21
東広島事務所	31	4	35	35
廿日市事務所	41	1	42	42
安芸高田事務所	10	0	10	10
江田島事務所	6	0	6	6
熊野事務所	7	1	8	8
北広島事務所	3	1	4	4
大崎上島事務所	0	2	2	2
世羅事務所	9	0	9	9
神石高原事務所	5	0	5	5
広島水道事務所	52	5	57	57
水道企業団全体	286	17	303	303

※ 関連工事の遅延により令和6年度執行に変更

3 主要プロジェクトの令和5年度完成実績

上記2のうち、主要プロジェクトとして位置付けているもので、令和5年度に完成したものは、次のとおり。

＜令和5年度の完成実績＞ 令和6年3月末時点

プロジェクト名	整備概要	完成実績
三次市－安芸高田市 緊急連絡管整備	三次市と安芸高田市間で、緊急時に水の相互融通ができるよう、連絡管を整備	予定通り令和6年3月完成
三次市－庄原市 緊急連絡管整備	三次市と庄原市間で、緊急時に水の相互融通ができるよう、連絡管を整備	予定通り令和6年3月完成
基幹管路の耐震化 (令和5年度分)	耐震性能を有する水道管を整備 着手予定 17.8km 完成予定 5.8km	17.4km 着手 (関連工事の遅延により 0.4kmの着手を見送り) 6.7km 完成 (当初予定を0.9km上回る)