


EFソケット 接合チェックシート

EF接合チェックシート

工事名：			
呼び径：	mm	施工場所：	
発電機の機種名：		コントローラの機種名：	
正常作動確認：	正常 (100V~110V)	異常	正常作動確認：
			正常 (Ia-表示なし)
			異常



継手 No.											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

略 図	
-----	--

施工状況	天候										
	陸継ぎの有無										
	曲げ施工の有無										
	湧水の有無										
融着	管の点検・清掃										
	切削長さのマーキング										
	融着面の切削										
	融着面の清掃										
	挿入標線の測定										
	挿入不足・斜め挿入がないか確認										
検査	正常終了の確認	正・異									
	通電終了時刻	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	インジケータ隆起確認										
冷却	冷却時間 (分)										
	固定の解除時刻	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
埋戻し開始時刻		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
接合総合判定		合・否									

備考：

施工年月日	施工会社名	現場代理人	施工者氏名
年 月 日			